

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月1日 星期三	气候	晴	气温	3-25℃
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计 人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、下山嘴村电气短缺整改。 第二、西西间房电气短缺整改。 第三、天台石棚子SVG基础保护。				
检查发现的问题	第四、黑山嘴镇、天桥镇、电缆沟整改。 第一、黑山嘴镇、天桥镇电缆沟回填不符合要求。 第二、巡视变电站普遍存在接地不规范的现象。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	吕俊明		