

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

|            |                                                                           |                               |     |    |        |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----|--------|--|--|--|--|
| 日期         | 2019年5月8日 星期三                                                             | 气候                            | 多云  | 气温 | 6°~26° |  |  |  |  |
| 监理人员动态:    | 今日监理人员共计4人                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>今日现场暂无上述情况 |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工方人员动态:   | 今日施工人员共计6人                                                                |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工机械动态:    | 现场暂无大型施工机械                                                                |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工进度情况     | <p>第一: 老羊圈支架、组件短缺。</p> <p>第二: 干里沟电气柜短缺。</p>                               |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 检查发现的问题    | <p>施工方腾辉两个SVG基础正按施工, 督促腾辉抓紧施工, 确保本月末设备吊装完成。老羊圈场区正灌木没有清理, 已通知施工人员抓紧清理。</p> |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 | <p>暂无处理措施、意见、结果。</p>                                                      |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 协调内容或其他    | <p>暂无协调内容或其他。</p>                                                         |                               |     |    |        |  |  |  |  |
| 记录人        | 王健                                                                        | 总监签阅                          | 苗宇明 |    |        |  |  |  |  |