

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

|    |               |    |    |    |         |
|----|---------------|----|----|----|---------|
| 日期 | 2017年5月9日 星期四 | 气候 | 多云 | 气温 | 6°~26°C |
|----|---------------|----|----|----|---------|

监理人员动态: 今日监理人员共计4人

施工方人员动态: 今日施工人员共计10人

施工机械动态: 现场暂无大型施工机械

材料进场、取样见证、合格情况:

今日现场暂无上述情况

施工进度情况

第一、老羊圈村支架、组件整改、组件调整为设计角度。

第二、干涸沟村电气消缺完成、昌哈气村电气消缺。

检查发现的问题

巡查老羊圈村支架、组件整改情况、无异常、检查测量组件调整后角度、符合设计要求。

目前消缺进度缓慢、现场人员较少、要求总包单位增加人员加快消缺进度。

处理措施、意见、结果

暂无处理措施、意见、结果。

或其他

暂无处理措施、意见、结果。

记录人

王健

总监签阅

苏宇明