

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 3 日

天气: 晴
气温: 21/4

星期: 五
工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	红石砬村. 总包葛全会 485 示范线。 头道沟村 浇拔 120 个。 小庙子村, 浇拔 180 个 干沟门村. 设备安装到位, 明天开工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	红石砬村. 电气施工人员 6 人 头道沟村. 浇拔 18 人 干沟门, 16 人 小庙子 25 人	
本日现场监理人员: 康福平 记录人: 康福平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建