

# 监 理 日 志

工程名称: 行里乡白河村2017第一批村级光伏扶贫电站项目

|            |                                             |                              |      |    |       |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|------|----|-------|
| 日期         | 2018年10月14日 星期四                             | 气候                           | 晴    | 气温 | 4-22℃ |
| 监理人员动态:    | 8人                                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>325水泥 15吨 |      |    |       |
| 施工方人员动态:   | 10人                                         |                              |      |    |       |
| 施工机械动态:    | 一台铲车、两台发电机                                  |                              |      |    |       |
| 施工进度情况     | 王家河村地锚桩浇筑, 采用拌式C30, 配比符合要求. 浇筑110个, 累计230个. |                              |      |    |       |
| 检查发现的问题    | 个别有塌孔现象, 浇筑中个别垂直度偏差太大.                      |                              |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 塌孔清理符合要求, 浇筑. 垂直度偏差太大, 现场整改.                |                              |      |    |       |
| 协调内容或其他    |                                             |                              |      |    |       |
| 记录人        | 王波伟                                         |                              | 总监签阅 |    |       |

