

监 理 日 志

工程名称: 半州满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年10月07日 星期日	气候	晴	气温	-2-15℃
监理单位动态:	9人	材料进场、取样见证、合格情况: 官木山村 325水泥进场 20吨.			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	一台铲车 两台发电机.				
施工进度情况	五家河村地锚桩浇筑. 自拌C30混凝土. 配比符合要求. 浇筑136个. 累计: 648个. 该站基础浇筑完成				
检查发现的问题	浇筑过程中个别桩垂直度有偏差.				
处理措施、意见、结果	现场调整. 整改. 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			

