

监 理 日 志

工程名称: 本宁满族自治县2017第一批村级扶贫电站项目

日期	2018年12月08日 星期一	气候	晴	气温	1-16℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	一台铲车、一台挖机				
施工进度情况	官木山村地锚挖散料。				
检查发现的问题	由于均是砂坑回填土质。土质疏松。 挖机打孔。不成孔。				
处理措施、意见、结果	施工单位还设计出其它施工方案。				
协调内容或其他	谢总、王总、平总。到官木山检查作。				
记录人	王洪伟		总监签阅		

