

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县2017第一批村级扶贫电站项目

日期	2018年10月10日 星期三	气候	晴	气温	-4-12℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	一台吊车, 一台三轮车				
施工进度情况	王通营村板点, 打孔. 打孔210个. 孔径孔深 符合设计要求. (2个板点, 3人打孔). 下山嘴村基础浇筑(50人). 浇筑230方. 斜: 656个板				
检查发现的问题	路边基础有被车压开裂的. (个别)				
处理措施、意见、结果	把开裂部分清理. 从新浇筑.				
协调内容或其他	官木山村打孔施工方案还设计.				
记录人	王强伟		总监签阅		

