

# 监 理 日 志

工程名称: 宁县2017年第一批村级光伏扶贫项目

|            |                                                            |                                                                       |      |    |       |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 日期         | 2018年10月13日 星期五                                            | 气候                                                                    | 晴    | 气温 | 0-19℃ |
| 监理单位动态:    | 8                                                          | 材料进场, 取样见证, 合格情况:<br>九家沟, 官山, 后庄, 913根<br>斜梁: 913, 拉杆487, 横条600<br>合格 |      |    |       |
| 施工方人员动态:   | 43人                                                        |                                                                       |      |    |       |
| 施工机械动态:    | 两辆铲车, 一台挖机                                                 |                                                                       |      |    |       |
| 施工进度情况     | 黑山嘴天桥: 打桩700个, 浇筑基础150个.<br>2. 麻黄: 打桩120个.<br>3. 平山: 正在铲车. |                                                                       |      |    |       |
| 检查发现的问题    | 五道营村: 打桩深度不符合设计要求.<br>1.2m-1.5m之间.                         |                                                                       |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 重新打桩, 更换大功率挖机.                                             |                                                                       |      |    |       |
| 协调内容或其他    |                                                            |                                                                       |      |    |       |
| 记录人        | 王洪伟                                                        |                                                                       | 总监签阅 |    |       |

