

监 理 日 志

工程名称: 宁县2017第一批村级扶贫光伏项目

日期	2018年10月14日 星期日	气候	晴	气温	2-20℃
监理人员动态: 8人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 45人					
施工机械动态: 两台装载机, 两台挖机					
施工进度情况	1. 王家五道窑打孔整改完成300个。 2. 周家旗支架基础浇筑200个。 3. 天桥村打孔300个, 基础浇筑200个。 4. 平山场平。				
检查发现的问题	五道窑村孔深不满足设计要求。				
处理措施、意见、结果	把湿土回填至砂石层, 然后二次打孔。 湿土挤压砂石形成护壁, 不坍塌。 孔深符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	王瑞伟		总监签阅		

