

监 理 日 志

工程名称: 宁县2017第一批村级光伏扶贫项目

日期	2018年10月15日 星期二	气候	阵雨	气温	2-17℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况: 黑山嘴: 5.4m檩条 1700根 前立柱 1148根			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	一台铲车, 一台挖机				
施工进度情况	停工. 1. 王道营: 上午支架基础浇筑, 浇筑100个. 下午因雨 2. 黑山嘴: 因雨无施工.				
检查发现的问题	王道营基础浇筑中, 个别桩垂直度有偏差				
处理措施、意见、结果	现场调整, 满足设计要求				
协调内容或其他					
记录人	王成伟		总监签阅		

