

监 理 日 志

工程名称: 平遥2017第一批村级光伏扶贫项目

日期	2018年10月18日 星期一	气候	阴	气温	-4-16℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	两台钻机、两辆运输车、一台挖机				
施工进度情况	1. 五道营: 11个支架基础浇筑完毕 共浇筑 656方。 2. 官村: 打孔170个 基础浇筑 120方。 3. 八间房: 打孔200个 4. 天桥: 打孔392个 基础浇筑 312方。				
检查发现的问题	官村村: 个别孔有坍塌现象。				
处理措施、意见、结果	孔内回填湿土 重新打。 深度符合要求。				
协调内容或其他	五道营村委会与施工者协调好。				
记录人	王洪伟		总监签阅		

