

监 理 日 志

工程名称: 长宁县2017第一批农村饮水光伏扶贫项目

日期	2018年12月20日 星期三	气候	多云	气温	0-16℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	三台挖机、两台拌灰机、一辆车				
施工进度情况	1. 官林: 基础浇筑 326个, 累计=656个, 基础浇筑完毕。 2. 石人沟村: 打桩 100个。 3. 天桥村: 挖机打桩 200个, 基础浇筑 310个。 4. 翔步村: 基础浇筑累计 960个, 打桩 1140个。				
检查发现的问题	石人沟村由于河道砂石层较厚, 打桩有塌孔现象。				
处理措施、意见、结果	回填湿土, 分二次或三次打桩, 把砂石层 挤开。 孔深符合设计要求。				
协调内容或其他	石人沟村: 上午村民阻工, 没有打桩, 经村、镇领导协调, 下午正常施工。				
记录人	王洪伟		总监签阅		

