

监 理 日 志

工程名称: 阜宁县2017第一批村级光伏扶贫项目

日期	2018年10月22日 星期二	气候	晴	气温	-1-15℃
监理人员动态: 8人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 60人					
施工机械动态: 三台桩机 两台挖机 - 12台					
施工进度情况	1. 石人沟村: 打孔完毕 累计656个 基础浇筑240个 2. 天桥村(五村联建): 打孔400个 基础浇筑310个 支架安装67组 3. 大金营村方点完毕				
检查发现的问题	地锚桩、支架材料进场滞后,				
处理措施、意见、结果	已催促总包单位材料抓紧进场, 不能因为材料滞后影响施工进度。				
协调内容或其他	县扶贫办和监理项目部领导到石人沟施工 现场检查指导工作。				
记录人	王洪伟		总监签阅		

