

监 理 日 志

工程名称: 平宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年10月23日 星期二	气候	晴	气温	-3-15℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场 55件 外包装无破损.			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	两台挖机, 一台铲车				
施工进度情况	1. 石人沟: 支架基础浇筑完, 累计浇筑 656方. 2. 平山(四村联建) 挖机打孔 100个 3. 天桥: 挖机打孔完, 基础浇筑 286方, 支架安装 152组.				
检查发现的问题	浇筑过程中, 个别孔附近浮土未清理.				
处理措施、意见、结果	清理后再进行浇筑.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			

