

监 理 日 志

工程名称: 平宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年10月23日 星期二	气候	晴	气温	-3-15℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场 55件 外包装无破损.			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	两台挖机, 一台铲车				
施工进度情况	1. 石人沟: 支架基础浇筑完, 累计浇筑 656方. 2. 平山(四村联建) 挖机打孔 100个 3. 天桥: 挖机打孔完, 基础浇筑 286方, 支架安装 152组.				
检查发现的问题	浇筑过程中, 个别孔附近浮土未清理.				
处理措施、意见、结果	清理后再进行浇筑.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 新宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年10月24日 星期二	气候	晴	气温	2-18℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	二台挖机、二台铲车				
施工进度情况	1. 山场 = 放线完毕 打孔 120个 2. 天梯 = 打孔完毕 支架安装 160个 组件安装 25块 下山梯基础浇筑完毕 3. 和溪镇基础浇筑完毕 八间房基础浇筑完毕				
检查发现的问题	山场场地玉米秸秆未清理。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位浇筑之前清理干净。				
协调内容或其他					
记录人	王波伟	总监签阅			

