

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年10月25日 星期四	气候	多云	气温	-3-12℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况: 山弯地锚桩进场 合格			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	五台钻机、一台挖机、一台铲车				
施工进度情况	1. 山弯: 钻机打孔 280个, 向山上倒运砂、砾、地锚桩。 2. 天桥: 支架安装76组, 组件安装51组。 3. 平山: 四台钻机打孔 1152个。				
检查发现的问题	1. 山弯: 个别孔深度不符合设计要求。 2. 天桥: 个别支架螺丝未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 孔深不符合设计要求的重新打孔。 2. 支架螺丝未紧固, 现场整改。 符合要求。				
协调内容或其他	凌莹地块容量不够, 正在与村委协调。				
记录人	王洪伟		总监签阅		

