

监 理 日 志

工程名称: 平宁县2017第一批村级电站扶贫项目

日期	2018年10月27日 星期六	气候	晴	气温	3-9℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	2台挖机, 两台挖机, 一台铲车				
施工进度情况	1. 山嘴: 支架基础浇筑 120个, 2. 凌营: 打桩150个, 3. 杨树林: 打桩200个, 4. 瓦家河: 试装支架1组, 5. 天桥: 支架安装50组, 组件安装50组, 电缆开挖, 6. 平心: 打桩200个, 基础浇筑330个.				
检查发现的问题	天桥支架安装, 个别螺丝未紧固.				
处理措施、意见、结果	现场紧固. 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			

