

监 理 日 志

工程名称: 宁县2017第一批村级电站扶贫项目

日期	2018年10月28日 星期日	气候	多云	气温	3-9℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况: 3x95+1x50. 3x50+1x35. 电缆进场, 绝缘皮无 破损, 合格			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	三台推机, 两台挖机, 一辆车				
施工进度情况 施工部位	1. 凌草架基础浇筑 120个 2. 凌草打桩 200个 3. 扬树林: 打孔 200个 4. 天桥: 支架安装 7组, 电缆敷设 5. 和: 打孔 400个, 基础浇筑 60个 6. 大兰草: 打孔 120个 7. 逆变器, 汇流箱安装				
检查发现的问题	1. 凌草: 个别孔垂直度偏差太大. 2. 天桥: 支架个别螺丝未紧固.				
处理措施、意见、结果	现场整改. 符合要求.				
协调内容 或其他					
记录人	王强伟		总监签阅		

