

监 理 日 志

工程名称: 丰县2017第一批村级电站扶贫项目

日期	2018年10月29日 星期一	气候	晴	气温	7-10℃
监理单位动态:	8	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60				
施工机械动态:	三台挖机、一台挖机、一台铲车				
施工进度情况	1. 山亭: 基础浇筑 120个 2. 凌营: 打孔完毕 3. 杨树林: 打孔 240个 4. 天桥: 细件安装 30组 3x95电缆敷设, 5. 平山打孔完毕 基础浇筑 200个 6. 大兰营: 打 300个				
检查发现的问题	天桥细件安装, 个别压块缝隙太大.				
处理措施、意见、结果	现场已整改. 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			

