

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县2017第一批农村电网改造升级项目

日期	2018年10月28日 星期二	气候	晴	气温	-6-10℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	4台推机-1台挖机-4辆				
施工进度情况	1. 山湾: 基础浇筑 144个, 2. 凌营: 基础浇筑 100个 3. 杨树林: 打桩 360个, 4. 九家沟: 支架安装 5组 6. 石人沟: 支架安装 3组 组件安装 1组 7. 高营: 挖机进场场平, 9. 天桥: 组件安装 40组 逆变器安装 4台, 交流汇流箱安装 3台, 敷设 3x9电缆				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	石灰沟中修路, 机械无法进场。				
记录人	王洪伟	总监签阅			

