

监 理 日 志

工程名称: 宁县2017第一批农村电网改造升级项目

日期	2018年10月31日 星期三	气候	晴	气温	-5-12℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	四台推机、一台挖机、一台铲车				
施工进度情况	1. 山湾: 浇筑完毕 2. 杨树林: 打孔完毕 3. 凌莹: 基础浇筑280个 4. 石人沟: 支架安装2组 组件安装2组 5. 九家沟: 支架安装1组 组件安装3组 6. 天桥: 组件安装40组 7. 大三营: 打孔100个				
检查发现的问题	凌莹: 基础浇筑个别桩距地面高度太大				
处理措施、意见、结果	增加混凝土的高度 符合要求				
协调内容或其他	石人沟推机进场				
记录人	王洪伟	总监签阅			

