

监 理 日 志

工程名称: 宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年4月01日 星期四	气候	阴	气温	-3-15℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	四台搅拌机、一台空压机、一台铲车				
施工进度情况	1. 支架沟: 支架安装4组, 组件安装, 组件安装3组. 2. 凌洪: 基础浇筑完毕. 3. 高燕: 搅拌机打灰200个. 4. 石灰沟: 搅拌机打灰200个. 5. 平山基础浇筑140个. 6. 组件安装40个. 7. 天桥: 组件安装20组.				
检查发现的问题	天桥: 组件安装个别压块缝隙较大.				
处理措施、意见、结果	现场已整改.				
协调内容或其他					
记录人	王波伟	总监签阅			

