

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年4月22日 星期五	气候	晴	气温	-1-14℃
监理单位动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	两台挖机、两台挖机-4626				
施工进度情况	1. 高营: 支架基础浇筑 120个。 2. 九家沟: 支架安装 100个。 3. 杨树林: 支架基础浇筑 100个。 4. 石灰沟: 挖机打桩 260个。 5. 天桥: 电缆敷设。 6. 平山: 支架基础浇筑 160个。 支架安装 40个。				
检查发现的问题	高营基础浇筑个别桩垂直度偏差太大				
处理措施、意见、结果	现场调整, 符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	于张伟	总监签阅			

