

监 理 日 志

工程名称: 平宁县2017第一批光伏扶贫项目

日期	2018年11月03日 星期五	气候	晴	气温	0-12℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	三台拌机. 二台挖机. 一台车				
施工进度情况	1. 高营: 支架基础浇筑240个. 2. 高营: 支架安装15组. 电缆沟开挖. 3. 杨树林: 支架基础浇筑260个. 4. 石灰沟: 挖机打桩200个. 5. 大兰营: 打桩80个. 基础浇筑200个.				
检查发现的问题	支架安装67组. 杨树林: 个别工人施工中未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	对未带安全帽的工人现场批评教育.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟	总监签阅			

