

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 06 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -7-10℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况

1. 监理项目部王总、严总,到大河东施工现场检查发现箱变基础构造柱钢筋型号和数量与设计不符,要求施工单位进行整改,下午施工单位已对构造柱进行整改。

2. 对箱变基础尺寸和水平进行复验,符合设计要求。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

河北力能

大河东: 4人砌筑箱变基础、8人安装支架
干温河: 14人安装组件。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪伟

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 07 日

天气: 晴
气温: -8-9℃

星期: 二

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	到天台项目巡视检查 老羊圈: 个别压块缝隙太大, 个别檩条连接错误 组串之间四平方电缆套管不是PVC管, 电缆沟内未套管 拾号村: 个别组件安装平整度不好, 组串之间四平方电缆套管不是PVC管 以上问题已通知施工单位进行整改	
施 工 情 况	施 工 单 位 河北力能	施 工 内 容 及 进 度 老羊圈: 20人安装支架、组件, 2人安装逆变器 大西沟: 5人焊接地扁铁 石板沟: 5人焊接地扁铁 拾号村: 4人焊接地扁铁 大西沟: 4人砌砖拍发基础, 12人安装支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 洪 伟
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



由 扫描全能王 扫描创建