

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 11 月 9 日 星期 五	气候	晴	气温	4℃~9℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 振动棒一台					
施工进度情况	1. 浇筑材料浇筑完成, 加线未施工。 2. 商砼基础浇筑完成, 无人施工。 3. 九条沟 4人安装组件。				
检查发现的问题	4. 要求 11 浇筑完成, 缺前后立柱材料半块。 5. 石人沟 15人安装支架, 3人安装组件, 受压支架形式。 6. 平山村 2人安装支架与组件。 7. 无杆架设光伏电缆。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	段光新	总监签阅			

