

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月13日 星期二	气候	晴	气温	-5-11℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 铲车2台, 搅拌机1台, 发电机					
施工进度情况	西两间房 12人浇筑立柱基础. 五道沟门村 6人安装 耳山联建 28人安装支架、组件. 支架 天桥 2人焊接组与组之间接地扁铁.				
检查发现的问题	天桥联建村组件压块部分没有安装到位, 接地沟 深度达不到设计要求, 电缆未做接地. 穿电缆管未做 喇叭口. 组件安装不在同一水平线. 耳山联建部分组件压块没有安装到位. 端头基础套管 没有使用钢管. 五道沟门村接地沟深度达不到设计要求.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单, 要求总包单位严格按照 设计图纸施工.				
协调内容或其他	要求总包单位剩余材料尽快退场.				
记录人	段光林.		总监签阅		

