

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县中低压电网改造扶贫项目

日期	2018年11月15日 星期四	气候	多云	气温	-9-5℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 汽车一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	天桥联建安装支架 20人 五道沟门村安装支架 10人 5人往下山嘴村运料, 5人往南营村散料。				
检查发现的问题	天桥村接地线焊接不够处, 施工人员整改中。 部分安装支架角度不符合设计要求				
处理措施、意见、结果	现场已整改。				
协调内容或其他					
记录人	段岩林		总监签阅		

