

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月16日 星期五	气候	晴	气温	-10℃-3℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	48人				
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	龙潭村 16人安装组件及支架. 2人接光伏电站头. 西两间房 12人安装支架. 元家沟门 10人安装组件. 4人敷设光伏电站. 1人挖组架之间接地沟				
检查发现的问题	石人沟 4人安装组件. 耳山联建 5人砌砌皮基砌墙. 完成2个. 元家沟接地沟. 解放未达到设计要求. 龙潭村支架横条不水平.				
处理措施、意见、结果	要求总包整改完成后. 报监理部验收合格. 后. 方可进行下一步工序.				
协调内容或其他	现场材料不能即时到位. 反新台 场区内有电杆还未处理. (元家沟. 龙潭. 石人沟)				
记录人	段光林.	总监签阅			

