

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月20日 星期二	气候	晴	气温	-11-5℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	64人				
施工机械动态:	碾车一台. 挖机一台				
施工进度情况	天桥联建村 6人接交流电缆. 下山嘴 14人安装组件 平山联建. 5人砌箱体基础墙				
检查发现的问题	厢黄旗 4人安装支架. 4人散料. 西两间房 10人安装组件. 五道沟门 12人安装组件. 石人洞 2人接交流电缆. 2人安装逆变器. 汇流箱. 王家沟 2人焊接接地扁铁. 2人安装逆变器. 汇流箱.				
处理措施、意见、结果	组件安装上下板错位. 天桥、平山、下山嘴. 厢黄旗施工人员未戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	段光林.	总监签阅			

