

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县光伏扶贫项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	晴	气温	-13-2℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 58人					
施工机械动态: 铲车-1台 汽车-2辆					
施工进度情况	天桥联建村 8人敷设光伏电缆及接电缆。 下山咀村 9人安装组件。 麻黄旗 5人安装支架。 五道沟 敷设电缆5人, 接线2人。				
检查发现的问题	五道沟 2人焊接接地。 西两间房安装支架、组件, 22人。 五道沟 7人组件安装完成。 下山联建 5人砌输变基础墙。				
处理措施、意见、结果	组件安装上、下板错位。 檩条未调整就安装组件。 现场施工人员进行安全防护。 电缆沟深度达不到设计要求。 焊接接地扁铁未做防腐。				
协调内容或其他					
记录人	段光林	总监签阅			

