

监 理 日 志

工程名称: 平川区中农光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月22日 星期四	气候	晴	气温	-13-2℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	59人				
施工机械动态:					
施工进度情况	官本山 6人安装互联 6组 组件2组。 左峡洞安装逆变器, 12流箱 接电缆 6人, 电缆洞穿交箱设计需求。 石人洞接114接头, 交流电缆。				
检查发现的问题	柳林村安装互联。 滚草村 5人安装组件, 互联完成6组。 高崖 组件完成6组, 电缆洞穿交箱设计需求。 湘黄旗 14人安装互联, 组件。 西雨洞房 22人安装互联, 组件。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	段光林	总监签阅			

