

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018 年 11 月 29 日 星期五	气候	多云	气温	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
46人					
施工机械动态:					
碎石2台					
施工进度情况	平山联建 8人 砌汇集站基础墙, 绑扎钢筋 支模. 棚黄旗 14人 安装支架, 组件. 老米河 11人 安装支架, 组件.				
检查发现的问题	西两河 12人 安装支架, 组件. 五道河 12人 敷设光伏电缆. 官木山 安装组件. 凌源 安装组件. 部分电缆沟盖板不稳. 钢筋间距过大.				
处理措施、意见、结果	现场告知后, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	程光才		总监签阅		

