

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月24日 星期六	气候	晴	气温	-10-6℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
碎石2辆					
施工进度情况	老米沟门 10人安装支架、组件。(逆变器安装完成) 西两间房 12人安装支架、组件。(逆变器安装完成) 五道沟村 2人敷设光伏电缆。				
检查发现的问题	下山嘴挖机挖电缆沟 耳山联系村江翰村站 绑扎圆钢。 厢黄旗联建村 14人安装支架、组件。5人配合送料。 大兰营无人施工。(桩还剩下90几没有浇筑)材料刚到 左家沟 1人刷接地防腐 凌营、山湾、高营、官木山 具备并网条件。				
处理措施、意见、结果	石人沟做接地。 石灰沟、杨树村林安装支架。				
协调内容或其他					
记录人	段光林		总监签阅		

