

监 理 日 志

工程名称: 平介里村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年11月26日 星期一		气候	多云	气温	-8-8℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共 59人						
施工机械动态: 挖机2台 吊车2台						
施工进度情况	溪溪 6人安装互联、组件。 高院 2人挖沟接地网 山湾 12人安装组件。 2人接150交流电缆。					
检查发现的问题	厢黄线、18间房 14人安装组件、支架。 1台挖机挖电缆沟 下山咀 3人接150交流电缆。 1台挖机挖电缆沟 老米网门 12人安装互联、组件。 西两房 10人安装支架、组件。 五道网门安装设电缆2人 杨树林开挖挖电缆沟及安装互联、组件。					
处理措施、意见、结果	现场施工队未佩戴安全帽。 电缆接地端头未用线鼻子。 要求施工单位整改					
协调内容或其他						
记录人	段光林		总监签阅			

