

监 理 日 志

工程名称: 丰宁国新光伏扶贫项目

日期	2018年11月27日 星期四	气候	晴	气温	-12-3℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50				
施工机械动态:					
施工进度情况	五道营 11人安装支架、组件 老朱沟 7人安装支架、组件 山湾安装组件, 完成50%左右 杨木村 不在沟敷设 150mm² 5mm² 交流电缆				
检查发现的问题	高原 凌管角侧运组件 官木山安装支架 西二间房 6人敷设电缆 大兰营 18人安装支架、组件				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	山湾铁横梁连接件, 三角铁连接件				
记录人	张光林	总监签阅			

