

监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年12月2日 星期二		气候	多云	气温	-6-5℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:			
1人						
施工方人员动态:						
施工机械动态:						
施工进度情况	大兰营 16人安装支架、组件。 下山咀, 5人敷设光伏电站。 平山联建, 挖电缆, 接地沟。 流源安装支架、组件。 官木山安装组件。 大金星 8人安装组件、支架。 窄岭分散材料。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果	平山压块电缆不到位。 组与组之间不同一水平面。					
协调内容或其他						
记录人	张先明		总监签阅			

