

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 日 志

日期	2019年5月29日 星期三	气候	晴	气温	10°~32°C
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计10人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、三间房村SVG基础进行支模作业。 第二、松号村消缺整改。 第三、喇嘛营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、巡视检查三间房村SVG基础支模作业,符合规范要求。 第二、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	今日暂无不处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高宇明		