

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月4日 星期四	气候	晴	气温	20~39℃
监理人员动态: 监理人员共计4人 施工方人员动态: 施工方人员共计13人 施工机械动态: 现场暂无大型施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生		
施工部位进度情况	第一、各村庄未安装围栏的进户围栏施工。 第二、指号村消缺整改。 第三、大下营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进户安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、指号村消缺整改情况, 经巡视发现, 接地焊接焊渣未清理, 接地面积不够, 汇流箱垫片为小型垫片, 不配套, 个别螺丝未紧固。 告知相关施工人员抓紧时间进行消缺整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	现场暂未有协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	马刚		