

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫项目

日期	2017年7月9日 星期三	气候	雷阵雨	气温	14~28℃
监理人员动态: 监理人员共计4人		材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态: 施工方人员共计13人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏的村进行围栏施工。 第二、滦树沟村消缺整改。 第三、东南沟门村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场施工安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查滦树沟村消缺整改情况, 发现个别设备未做封堵, 跨接线无效连接且导线断裂, 更换跨接线, 告知相关施工单位抓紧时间整改。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施, 意见、结果。				
协调内容或其他	李阳阳未有协调内容				
记录人	王健		总监签阅	苗利	