

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州2017年第一批村级光伏发电扶贫电站项目

日期	2017年7月12日 星期五	气候	晴	气温	17~30℃
监理人员动态:	监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生。			
施工方人员动态:	施工方人员共计16人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏的进行围栏施工。 第二、松树岭村消缺整改。 第三、樱桃沟门村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发观饮酒、精神不振者。 第二、对松树岭村整改情况进行巡查,发现2号汇流箱箱体已变形需要更换箱体,组件间跨接线氧化发黑接地焊接焊渣未清理,搭接面积不够。现场告知相关施工单位抓紧时间消缺整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日未有协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	马宇明		