

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年1月19日 星期五	气候	晴	气温	16~34℃
监理人员动态:	监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态:	施工方人员共计13人				
施工机械动态:	现场暂无人员大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏的彩钢瓦施工、 第二、白石岭村站点请缺整改 第三、头道河村站点请缺整改				
检查发现的问题	第一、对现场彩钢瓦施工检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振 第二、巡视检查白石岭村站点请缺整改, 发现、个别桩基础因为去年施工的时候天气温度过低, 导致商砼强度下降。				
处理措施、意见、结果	处理措施: 通知相关施工负责人、自查统计不合格之桩基础, 后, 破除重新浇筑符合设计要求的商砼。				
协调内容或其他	现场今日暂无协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	高宁州		