

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月3日 星期四	气候	晴	气温	11~23 摄氏度
监理人员动态:	监理人员共计6人		材料进场、取样见证、合格情况 暂无材料进场、取样情况发生。		
施工方人员动态:	现场施工方人员共计4人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、今日村级项目无施工内容。 第二、今日户用项目对验收所提出的问题进行了整改。				
监理工作内容	第一、整理完善监理云平台各项资料、做好项目收尾工作。 第二、按照公司领导下发的“光伏建设归档与档案”文件,进行归档工作。				
处理措施、意见、结果	第三、由于当地农业农村局国庆放假,户用项目验收工作暂停,开验时间等待业主方通知。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅	苗守明	