

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务外包基地项目

监 理 工 作 情 况	巡视E05楼面支墩浇筑, 发现质量问题: 新支墩拆模后, 发现不同规格大小不一的气泡, 经检查后楼具问题已无法改进, 只有修复补救, 已同现场技术人员及负责人包管负责, 达成一致意见。 验收进场变压器6台, 并签署验收单交到责任人。 施工现场(屋顶 过路电缆桥架安装)无安全隐患。	
施 工 情 况	施工单 位 南 瑞 电 力 设 计 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 E05楼屋顶浇筑支墩338个。 进场变压器6台。 过路桥架120米。
其 它 事 项	E05楼下方物品及杂物由负责人负责同混凝土吊发现场安全。	
本日现场监理人员		王同有
记录人: 王同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

