

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视E时号楼屋顶支墩浇筑, 发现质量问题: 新支墩拆模后, 发现不同规格大小不一的气泡, 经检查后模具问题已无法改进, 只有修复补救, 已同现场技术人员、项目负责人、总包负责人达成一致意见。 验收现场逆变器设备, 并检查设备固定到责任人 施工现场(屋顶)过路电缆桥架分项工程结束	
施 工 情 况	施工单位 南京瑞力设计有限公司	施工内容及进度 E时号楼屋顶支墩338个 进场逆变器462台 过路管共计120米
其 它 事 项	E时楼下马路上施工人员负责同混凝土吊发现场安全。	
本日现场监理人员		同有
记录人: 同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军



由 扫描全能王 扫描创建