

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温:

工程名称: 南京、苏州、电子、南京、徐州现代服务业光伏示范项目

监理工作情况

检查 E03 号楼顶支架安装, 部分支架不在同一轴心线上, 要求整改, 支架横梁钻孔, 西跨支架安装要求支架厂家派人, 现场指导。

E04 号支架梁钻孔, 振捣石子到位, 要求整改。

E03 号楼顶支架斜梁安装角度与设计不符, 大于±1度, 要求这个检查测量。

施工情况	施工内容及进度
施工单位 南京、苏州、电子、南京、徐州现代服务业光伏示范项目	E03 号支架斜梁安装完成 E04 号支架梁钻孔完成 E03 号支架开始安装

其它事项

无

本日现场监理人员: 王明有

记录人: 王明有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明有

