

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务总装发电项目

监 理 工 作 情 况

检测 E01 号楼通组串电压 (设计 +12V 逆变器、检测 1 个), 检测组串开口电压符合组件技术要求、
检查直埋电缆井施工情况: 发现问题:
① 底部未浇筑混凝土垫层 (20cm), 内墙灰沙抹平、外墙未抹平, 要求按图施工。
② 电缆管道口未做防水封堵, 已通知现场负责人, 要及时处理。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

南京熊猫电子有限公司

- ① E01、E02、E03 号楼通组串线连接
- ② 直埋电缆井底部施工 (浇筑)
- ③ E01 号楼逆变器组串开口电压测试

其 它 事 项

无, 总承包负责人至今未来施工现场

本日现场监理人员

田国友

记录人:

田国友

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李海平



由 扫描全能王 扫描创建