

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 7 日
星期: 四

天气: 多云
气温: 0.9°

工程名称: 南京港集装箱码头三期工程

监 理 工 作 情 况	巡查: 检查一次预制箱梁基础加高施工, 检查 接驳处焊接, 防落险坎, 排水管道铺设, 符合设计 E04-E05号楼面初件吊装安全距离, 无安全隐患 E06号楼面支架, 初件安装。质量一般。 下午召开监理例会, 总结本周工作中出现的问题 质量、安全、进度问题并审查下周施工进度计划。	
施 工 情 况	承包单位 南京港务有限公司	施工内容及进度 控制室一次预制箱梁加高施工。 E06号楼面支架, 初件安装。 E04-E05号楼面初件吊装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙国栋
记录人: 孙国栋		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

