

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州电子政务中心机房工程

日期	2017年4月24日 星期__	气候	阴	气温	10-17°
监理人员动态:	驻工现场(二个项目)		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	德力备电导三人 德力备电导服务人员				
施工机械动态:	E01号楼面吊运建筑材料				
施工进度情况	E06号楼面支设完成充管共计:300个。E07号楼面支设管焊接连接。一、二次预埋随周圈地面早拆管此补种。 德力备电导: 议建理房屋地面五块地				
检查发现的问题	① E04号楼面施工人员部分人员未佩戴安全帽 ② E04号楼面女儿墙低于女儿墙仍未做防水措施。 ③ 吊机四周未设防护栏杆及警戒线。 ④ E07号楼面支设管焊接,个别仍有烧焊时产生火花。				
处理措施、意见、结果	已向监理单位汇报,并要求监理单位负责人签字,当时监理单位已通知监理单位,监理单位已通知监理单位(签字)				
协调内容或其他					
记录人	田国海		总监签阅	李维军	

